



Interreg
Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Partner wiodący
Vedúci partner
Powiat Leski
KRAINA SZYBOWISK

Partnerzy
Partneri

Lesopojnohospodársky majetok
Ulič, štátny podnik

Nadleśnictwo Cisna

ZÁPISNICA

z 3. stretnutia Riadiaceho výboru v rámci projektu

„Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov”

Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Dátum a miesto stretnutia: 08.07.2020, Hotel Kamei, Rybnická 2709, 069 01 Snina

V úvode stretnutia Ing. Lucia Jarčušková Danková, koordinátorka projektu Partnera Leospojnohospodársky majetok Ulič, š.p. (ďalej len „LPM Ulič, š.p.“) privítala zúčastnených na 3. stretnutí Riadiaceho výboru (ďalej len „RV“) a predstavila im nového zastupujúceho riaditeľa LPM Ulič, š.p. – Ing. Mária Perinaja.

Zastupujúci riaditeľ Ing. Mário Perinaj sa zúčastneným členom RV predstavil a ubezpečil ich o potrebe a snahe LPM Ulič, š.p. o rozvoj regionálneho cestovného ruchu, ku ktorému prispeje aj úspešná realizácia projektu Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov.

Podrobne načrtol problémy, ktoré sa v priebehu II. Q. 2020 vyskytli pri implementácii projektu, hlavne čo sa týka vydania rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie (zo dňa 10.11.2017), podľa ktorého navrhovaná investičná činnosť v rámci projektu: rekonštrukcia cyklotrasy, nebude mať vplyv na integritu územia európskeho významu a nie je potrebné posúdenie týchto vplyvov na životné prostredie. Proti tomuto rozhodnutiu podalo Lesoochranárske združenie VLK (ďalej aj „LZ VLK“) odvolanie a nakoniec po zamietnutí odvolania Ministerstva životného prostredia SR (ďalej aj „ministerstvo“ alebo „MŽP SR“) a žalovaní ministerstva LZ VLK skončil celý proces až na Najvyššom súde v Bratislave (podaním kasačnej sťažnosti ministerstva voči rozhodnutiu krajského súdu).

Nakoľko **LPM Ulič, š.p.** nemá v súčasnosti platné stanovisko Okresného úradu prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 28 ods. 4 Zákona o ochrane prírody a krajiny, **nemôže začať so stavebnými prácami** na rekonštrukcii cyklotrasy.

Ing. Mário Perinaj zároveň načrtol aj **možné riešenia vzniknutej situácie**, a to:

1. LPM Ulič, š.p. bude čakať na rozhodnutie Najvyššieho súdu v Bratislave (časovo zdĺhavý proces, môže vážne ohroziť realizáciu projektu).
2. MŽP SR stiahne kasačnú sťažnosť a začne sa proces vydania nového rozhodnutia o vplyve navrhovanej činnosti na životné prostredie (§ 28 ods. 4 Zákona OPaK) – najlepšie možné riešenie, aj z časového hľadiska.
3. LPM Ulič, š.p. požiada Okresný úrad v Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie nového stanoviska o posúdení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie –



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Partner wiodący
Vedúci partner
Powiat Leski
KRAINA SZYBOWISK

Partnerzy
Partneri

Lesopolnohospodarsky majetok
Ulič, štátny podnik


Nadleśnictwo Cisna

v tomto prípade by podaním novej žiadosti o posúdení vplyvov na životné prostredie musela predchádzať zmena/úprava projektovej dokumentácie investičnej časti projektu.

4. LZ VLK stiahne svoju sťažnosť voči MŽP SR – najmenej pravdepodobný scenár.

Zástupca Vedúceho Partnera: Andrzej Olesiuk – starosta Powiatu Leski ubezpečil zastupujúceho riaditeľa Ing. Mária Perinaja, že v prípade potreby vynaloží maximálnu súčinnosť a pomoc pri riešení tohto problému, aby projekt Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov nebol ohrozený.

Záver: Partner LPM Ulič, š.p. bude naďalej čakať na vývoj situácie a podnikne potrebné kroky pre vyriešenie daného problému (rokovania s právnymi zástupcami MŽP SR, LZ VLK, Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Zároveň, po ukončení rokovaní a po možnom vyriešení daného problému sa celá situácia predostrie aj Spoločnému technickému sekretariátu v Krakove formou oficiálneho listu (prostredníctvom Vedúceho Partnera).

V ďalšej časti stretnutia zúčastnení Partneri projektu predstavili zrealizované aktivity v rámci projektu:

a) Nadleśnictwo Cisna: ukončili výstavbu udržateľnej cyklotrasy „singletrack“ (kolaudácia v decembri 2019) – úloha 2: Adaptácia existujúcich cyklistických ciest a chodníkov na udržateľnú trasu „singletrack“. Nakoľko vypukla epidémia COVID - 19, nebolo možné zorganizovať oficiálne otvorenie cyklotrasy, pravdepodobne sa bude konať na jeseň 2020 (v závislosti od vývoja epidémie).

b) Powiat Leski: dokončujú výstavbu rozhľadní a altánkov na trase Porta Rustica.

c) Lesopolnohospodarsky majetok Ulič, š.p.:

- verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby: rekonštrukcia cyklotrasy (druhá ex-ante kontrola) bolo v júni 2020 riadiacim orgánom schválené a je možné pristúpiť k podpisu Zmluvy o dielo. Nakoľko nemá v súčasnosti LPM Ulič, š.p. právoplatné stavebné povolenie (aj z dôvodov uvedených vyššie) nemôže pristúpiť k podpisu Zmluvy s úspešným zhotoviteľom stavby a odovzdaniu staveniska.

- ostatné aktivity sú prerušené z dôvodu nadväznosti na úlohu 1: „Vytýčenie, označenie Porta Rusica a sprievodná infraštruktúra“ a epidemiologickej situácie COVID – 19.

Zapísal: Lucia Jarčušková Danková

Dátum a miesto: 08.07.2020, Snina.